

汽车零部件及五金工具加工新建项目（一阶段） 竣工环境保护验收意见

2023 年 12 月 14 日，苏州亿红金属制品有限公司对汽车零部件及五金工具加工新建项目（一阶段）组织召开了建设项目竣工环境保护验收评审会。

参加单位有：苏州亿红金属制品有限公司（项目建设单位、组织验收单位）；美佳环境检测（南通）有限公司（检测单位）以及专家组成，名单附后。

验收工作组听取了建设方与监测单位的汇报，审核了验收监测报告及相关文件，踏勘了建设项目现场，经认真讨论，形成以下竣工环境保护验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

苏州亿红金属制品有限公司位于张家港市杨舍镇闸上村新闻南路10号，本阶段投资2000万元，建筑面积4080m²，主要从事汽车零部件及五金工具加工项目，本阶段产能为新能源汽车充电桩外壳20万件、高铁装饰板5万平、汽车零部件10万件。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于 2021 年 10 月 08 日在张家港市行政审批局备案（张行审投备[2021]925 号），2021 年 8 月委托张家港市创远环境科技有限公司编制了环境影响报告表，2021 年 12 月 6 日通过苏州市生态环境局审批（苏环建[2021]82 第 0109 号）。

（三）投资情况

本项目本阶段总投资 2000 万元人民币。

（四）验收范围

汽车零部件及五金工具加工新建项目（一阶段）（苏环建[2021]82 第 0109 号）。

二、工程变动情况

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688 号）：本项目环评中喷粉房 1 的喷粉粉尘经脉冲回收+大旋风除尘处理后至 15m 高 P2 排气筒排放，实际喷粉房 1 的喷粉粉尘经旋风除尘+二级除尘器处理后至 15m 高 P2 排气筒排放；机加工本阶段暂未建设，锯片生产线本阶段暂未建设，

以上变动不属于重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目生活污水经化粪池处理后接管至张家港市城西污水处理有限公司处理；生产废水经厂内污水处理设施处理后回用，不外排。

（二）废气

本项目天然气燃烧废气与经二级活性炭处理后的固化废气合并至 15m 高 P4 排气筒排放，喷粉房 1 的喷粉粉尘经大旋风除尘+二级除尘器处理后至 15m 高 P2 排气筒排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来自于生产设备运行时产生的噪声，通过设备设施布置在室内并选用低噪声设备、安装减震装置等降噪措施。

（四）固废

本项目建有室内20m²一般固废存放仓库、18 m²危废仓库。生活垃圾由杨舍镇闸上村村委统一安排清运，一般固废收集后外卖，危废委托有资质单位处置。

四、环境保护设施监测情况

受委托，美佳环境检测（南通）有限公司于 2023 年 10 月 30 日-31 日对本项目排污情况进行了验收监测，监测时工况符合验收监测规范要求。监测结果（报告编号：（MJ2310007）表示：本项目污染物排放均满足相应的规定标准限值。

五、卫生防护距离

本项目以厂界边界设置 50 米卫生防护距离，范围内无环境敏感点。

六、总量控制

本项目排放的废气污染物总量满足环评及批复要求。

七、验收结论与后续要求

验收结论：按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关规定要求，验收工作组认为：汽车零部件及五金工具加工新建项目（一阶段）的环境保护设施和措施满足环评及审批意见要求，同意通过本项目环境保护“三同时”竣工验收。

后续要求：

- 1、进一步加强固体废弃物的管理；
- 2、进一步强化本项目的环境（安全）风险意识，杜绝因意外事故诱发的环境二次污染。
- 3、进一步加强废气治理设施的规范化管理，确保持续、稳定、正常运行。

六、验收工作组人员信息

验收工作组人员名单附后。

汽车零部件及五金工具加工新建项目（一阶段）生产项目验收组成员名单

姓名	单位	职务、职称	联系方式	签名
王昭明	苏州工业园区金局制品有限公司	总经理	13701565989	王昭明
王磊	苏州工业园区金局制品有限公司	安全环保主管	13773275743	王磊
陈锦华	苏州工业园区金局制品有限公司	书记	13801561786	陈锦华
李玲	苏州工业园区金局制品有限公司	经理	18351992678 1599599507	李玲