

张家港思淇科技有限公司
特种高性能劳防手套项目（一期项目第一阶段）
竣工环境保护验收意见

2021 年 04 月 30 日，张家港思淇科技有限公司对特种高性能劳防手套项目（一期项目第一阶段）组织召开了建设项目竣工环境保护验收评审会。

参加单位有：张家港思淇科技有限公司（项目建设单位）；南京国环科技股份有限公司（环评单位）；江苏安诺检测技术有限公司（检测单位）；张家港市创远环境科技有限公司（组织验收单位）以及专家组成，名单附后。

验收工作组听取了建设方与监测单位的汇报，审核了验收监测报告及相关文件，踏勘了建设项目现场，经认真讨论，形成以下竣工环境保护意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

张家港思淇科技有限公司位于江苏省张家港凤凰镇济富路东侧（韩国工业园内），主要从事聚氨酯浸胶手套生产，目前本阶段产能为年产聚氨酯浸胶手套 120 万打（油性生产线 2 条、水性生产线 1 条）。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于 2017 年 07 月 03 日在张家港市凤凰镇人民政府备案（张凤备[2017]01033 号），于 2017 年 8 月委托南京国环科技股份有限公司编制了环境影响报告书，并于 2018 年 2 月 8 日在张家港市凤凰镇人民政府注册登记（张凤环注册[2018]15 号）。

（三）投资情况

本阶段总投资 1 亿元人民币。

（四）验收范围

张家港思淇科技有限公司特种高性能劳防手套项目，本次主要针对一期年产 300 万打聚氨酯浸胶手套项目的生产线及环保设施进行阶段性验收。

二、工程变动情况

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688 号）：**1、总平面布置发生变化：**图中新增 10m³/d 污水净化-中水回用设备，水喷淋吸收系统、DMF 废水储存罐、清水储存罐位置发生调整、暂时未建设含盐

废水罐，但环境保护距离范围未变化且未新增环境敏感点。2、排气筒发生变化：1#排气筒加高至 25 米，未造成不利环境影响。3、废水污染防治措施发生变化：①实际仍使用 DMF 回收装置处理油性线产生的废水，但水性线产生的废水不再使用 DMF 回收装置处理，由新增的 10m³/d 污水净化-中水回用设备处理后回用至水性线生产；新增丝网印刷机网版冲洗废水，该废水使用 10m³/d 污水净化-中水回用设备处理后回用至水性线生产。②DMF 回收装置实际处理能力增大为 4t/h，配套的 DMF 废水储存罐、清水储存罐容量增大为 300T。未新增排放污染物种类、废气、废水污染物排放量未增加，无其他污染物排放量增加。4、固废发生变化：本阶段实际年产生生活垃圾 12t，由环卫清运；年产不合格品 21t、尼龙薄膜、纸板 36t，收集后外卖；蒸发精馏残渣 13.2t、废擦机布、废桶 6t、废颜料胶浆 5t、有机树脂类废物 25t，委托有资质的单位处置；另外年产生污泥 20t，目前正在鉴定类别，待鉴定完成后按相应规范处置。固废均得到安全有效处置，未导致不利环境影响加重。以上变动未导致污染因子及污染物排放量增加，不属于重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目工艺废水（油性线入水定型废水）经 DMF 回收装置处理后回用于油性聚氨酯浸胶手套生产线以及水喷淋吸收系统，不外排；工艺废水（丝网印刷机网版冲洗废水、水性线入水定型废水）收集后经 10m³/d 污水净化-中水回用设备处理后回用于水性聚氨酯浸胶手套生产线，不外排；本阶段暂不产生含盐废水；冷却循环弃水回用于水喷淋吸收系统，不外排；水喷淋吸收系统废水经 DMF 回收装置处理后回用于油性聚氨酯浸胶手套入水定型工段，不外排；员工生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后接管至张家港市给排水公司塘桥片区污水处理厂集中处理。

（二）废气

本项目油性聚氨酯浸胶手套生产线产生的 DMF 废气、DMF 回收装置产生的 DMF、二甲胺废气经水喷淋吸收系统处理，尾气经 25 米高排气筒排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来自于生产设备运行时产生的噪声，通过设备设施布置在室内并选用低噪声设备、安装减震装置等降噪措施。

（四）固废

本项目生活垃圾委托凤凰镇环卫所清运；不合格品、尼龙薄膜、纸板收集后外卖；蒸发精馏残渣、废擦机布、废桶、废颜料胶浆、有机树脂类废物委托有资质的公司处置；污泥正在鉴定类别，待鉴定完成后按相应规范处置。

四、环境保护设施监测情况

受委托，江苏安诺检测技术有限公司于 2021 年 03 月 09 日-10 日对本项目排污情况进行了验收监测，监测时工况符合验收监测规范要求。监测结果表明：本项目污染物排放均满足相应的规定标准限值。本项目以 DMF 回收装置区边界向外 100 米设置的卫生防护距离范围内无环境敏感点。

本项目废气、废水污染物的排放总量满足环评及注册要求。

五、验收结论与后续要求

验收结论：按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关规定要求，验收工作组认为：张家港思淇科技有限公司特种高性能劳防手套项目（一期项目第一阶段）的环境保护设施和措施满足环评及注册要求，同意通过本项目环境保护“三同时”竣工验收。

后续要求：

- 1、进一步加强废水、废气治理设施的管理，完善操作规程、健全运行记录、强化设备设施的维护保养，确保持续稳定正常运行。
- 2、进一步加强规范化的监测，确保排放的废气收集率、去除率、达标率满足环评及注册要求。
- 3、进一步强化固体废弃物（危废）的管理。
- 4、进一步梳理、完善公司的环境（安全）应急预案，并定期组织学习、演练、评估，杜绝因意外事故发生的环境二次污染。
- 5、待二阶段工程建设完成后，及时组织验收及排污申报等相关工作。

六、验收工作组人员信息

验收工作组人员名单附后。

张家港思淇科技有限公司特种高性能劳防手套项目验收组成员名单

姓名	单位	职务、职称	身份证号	签名
邵明	张家港思淇科技有限公司	副总	320521196206033818	邵明
李永忠	张家港思淇科技有限公司	安全环保部部长	320521197109103915	李永忠
李松东	江苏安诺检测技术有限公司	职员	321082198511165616	李松东
李松东			330106197208080436	李松东
刘松涛	退休		320521196706240017	刘松涛
景心	张家港市创远环境科技有限公司	项目经理	320582198606060327	景心
鲍庭华	江苏永达环保科技有限公司	经理	362325197606160017	鲍庭华
梁婷	南京国环科技股份有限公司	工程师	320922198604250325	梁婷
薛娜	张家港市创远环境科技有限公司	职员	320281199603235023	薛娜