

张家港市新越精密钢管模具制造有限公司

钢管模具及机械配件制造项目

竣工环境保护验收意见

2021 年 02 月 01 日，张家港市新越精密钢管模具制造有限公司对钢管模具及机械配件制造项目组织召开了建设项目竣工环境保护验收评审会。

参加单位有：张家港市新越精密钢管模具制造有限公司（项目建设单位）；深圳鹏环环保工程有限公司（环评单位）；江苏安诺检测技术有限公司（检测单位）；张家港市创远环境科技有限公司（组织验收单位）以及专家组成，名单附后。

验收工作组听取了建设方与监测单位的汇报，审核了验收监测报告及相关文件，踏勘了建设项目现场，经认真讨论，形成以下竣工环境保护意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

张家港市新越精密钢管模具制造有限公司位于江苏省张家港市大新镇新闻村，主要从事钢管模具、机械配件生产，年产钢管模具 350 吨、机械配件 10 吨。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于 2019 年 8 月 22 日在张家港市行政审批局备案（张行审投备[2019]646 号），于 2019 年 12 月委托深圳鹏环环保工程有限公司编制了环境影响报告表，并于 2020 年 4 月 24 日通过苏州市行政审批局审批（苏行审环评[2020]10101 号）。项目于 2020 年 5 月开工建设，于 2020 年 6 月投入试运行。

（三）投资情况

本项目总投资 50 万元人民币。

（四）验收范围

张家港市新越精密钢管模具制造有限公司钢管模具及机械配件制造项目，年产钢管模具 350 吨、机械配件 10 吨。

二、工程变动情况

无。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目工件用冷却水直接冷却，直接冷却水定期添补更换，更换下来的冷却液做危废处理；其中部分冷却水间接冷却设备，间接冷却水循环使用，定期添补；生活污水经化粪池预处理后接管至张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂集中处理。

（二）废气

本项目抛光粉尘经移动式布袋除尘器处理，尾气无组织排放于抛光车间内。

（三）噪声

本项目噪声主要来自于生产设备运行时产生的噪声，通过设备设施布置在室内并选用低噪声设备、安装减震装置等降噪措施。

（四）固废

本项目生活垃圾、废抹布及手套委托大新镇环卫所清运；金属边角料、废砂轮、收集粉尘、废布袋及废车床刀经收集后外卖；废切削液、冷却废液、废包装材料委托有资质的单位处置。

四、环境保护设施监测情况

受委托，江苏安诺检测技术有限公司于2020年11月02日-03日对本项目排污情况进行了验收监测，监测时工况符合验收监测规范要求。监测结果表明：本项目污染物排放均满足相应的规定标准限值。本项目以抛光车间边界向外50米设置卫生防护距离，卫生防护距离范围内无环境敏感目标。

本项目废水污染物的排放总量满足环评及批复要求。

五、验收结论与后续要求

验收结论：按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关规定要求，验收工作组认为：张家港市新越精密钢管模具制造有限公司钢管模具及机械配件制造项目的环境保护设施和措施满足环评及批复要求，同意通过本项目环境保护“三同时”竣工验收。

后续要求：

- 1、按排污申报的要求，加强规范化的监测，确保污染物排放持续稳定达标。
- 2、进一步强化固体废弃物的管理，完善、健全相应的记录。
- 3、进一步梳理、完善公司的环境（安全）应急预案，并定期组织学习、演练、评估，杜绝因意外事故发生的环境二次污染。

六、验收工作组人员信息

验收工作组人员名单附后。

张家港市新越精密钢管模具制造有限公司钢管模具及机械配件制造搬迁项目验收组成员名单

姓名	单位	职务、职称	身份证号	签名
余峰	张家港市新越精密钢管模具制造有限公司	总经理	320582198805184234	余峰
薛娜	深圳鹏环、环保工程有限公司	职员	320281199603235023	薛娜
陈鹏	江苏安诺检测技术有限公司	工程师	320911199012203432	陈鹏
刘爱华	通环		320521198706240017	刘爱华
陈明强	张家港市创远环境科技有限公司	职员	320582198606083027	陈明强