

苏州荣冠锻造有限公司金属制品生产项目 竣工环境保护验收意见

2021 年 02 月 01 日，苏州荣冠锻造有限公司对金属制品生产项目组织召开了建设项目竣工环境保护验收评审会。

参加单位有：苏州荣冠锻造有限公司（项目建设单位）；重庆九天环境影响评价有限公司（环评单位）；江苏安诺检测技术有限公司（检测单位）；张家港市创远环境科技有限公司（组织验收单位）以及专家组成，名单附后。

验收工作组听取了建设方与监测单位的汇报，审核了验收监测报告及相关文件，踏勘了建设项目现场，经认真讨论，形成以下竣工环境保护意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

苏州荣冠锻造有限公司位于江苏省张家港市乐余镇常余路，主要从事环形锻件生产，年产 15000 吨环形锻件。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于 2019 年 09 月 11 日在张家港市行政审批局备案（张行审投备[2019]711 号），于 2019 年 8 月委托重庆九天环境影响评价有限公司编制了环境影响报告表，并于 2019 年 12 月 19 日在苏州市行政审批局取得批复（苏行审环评[2019]10040 号）。项目于 2020 年 3 月开工建设，于 2020 年 6 月投入试运行。

（三）投资情况

本项目总投资 1600 万元人民币。

（四）验收范围

苏州荣冠锻造有限公司金属制品生产项目，年产 15000 吨环形锻件。

二、工程变动情况

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688 号）：**设备设施发生调整**：本项目削减 1 台淬火炉、新增 1 台辅助设备空压机，2 台原为燃气加热的淬火炉改为电加热、3 台原为燃气加热的回火炉改为电加热，以上设备变化未导致污染增加，**不属于重大变动**。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目冷却水循环使用、定期添补不外排。生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池预处理后接管至张家港市清源水处理有限公司集中处理。

（二）废气

本项目燃天然气废气经 1 根 15m 高排气筒排放；食堂废气经静电式油烟净化器处理后排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来自于生产设备运行时产生的噪声，通过设备设施布置在室内并选用低噪声设备、安装减震装置等降噪措施。

（四）固废

本项目生活垃圾委托乐余镇环卫所清运；边角料、沉渣经收集后外卖；废食用油、餐厨垃圾委托专业单位处理。

四、环境保护设施监测情况

受委托，江苏安诺检测技术有限公司于 2020 年 10 月 12 日-13 日对本项目排污情况进行了验收监测，监测时工况符合验收监测规范要求。监测结果表明：本项目污染物排放均满足相应的规定标准限值。本项目不设置卫生防护距离且周边无环境敏感目标。

本项目废气、废水污染物的排放总量满足环评及批复要求。

五、验收结论与后续要求

验收结论：按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关规定要求，验收工作组认为：苏州荣冠锻造有限公司金属制品生产项目的环境保护设施和措施满足环评及批复要求，同意通过本项目环境保护“三同时”竣工验收。

后续要求：

- 1、按排污申报的要求，加强规范化的监测，确保污染物排放持续稳定达标。
- 2、进一步强化固体废弃物的管理，完善、健全相应的记录。
- 3、进一步梳理、完善公司的环境（安全）应急预案，并定期组织学习、演练、评估，杜绝因意外事故发生的环境二次污染。

六、验收工作组人员信息

验收工作组人员名单附后。

苏州荣冠锻造有限公司金属制品生产项目验收组成员名单

姓名	单位	职务、职称	身份证号	签名
陆军平	苏州荣冠锻造有限公司	总经理	320521197405296010	陆军平
马潇	苏州荣冠锻造有限公司	安全环保主管	320582199408156015	马潇
孙和平	退休		320521194706240001	孙和平
陈明鹏	江苏安诺技术有限公司	工程师	320911199012203432	陈明鹏
杨嘉龙	重庆九天环境检测评价有限公司	职员	320582199512094512	杨嘉龙
薛娜	张家港市创远环境科技有限公司	职员	320281199603235023	薛娜