

张家港市玖特五金工具制造有限公司五金工具生产项目 竣工环境保护验收意见

2022年9月13日，张家港市玖特五金工具制造有限公司组织召开了五金工具生产项目竣工环境保护验收评审会。

参加单位有：张家港市玖特五金工具制造有限公司（项目建设单位）；江苏环球嘉惠环境科学研究所有限公司（环评单位）；江苏锦诚检测科技有限公司（检测单位）以及专家组成，名单附后。

验收工作组听取了建设方与监测单位的汇报，审核了验收监测报告及相关文件，踏勘了建设项目现场，经认真讨论，形成以下竣工环境保护意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

张家港市玖特五金工具制造有限公司位于江苏省张家港市锦丰镇郁桥村，主要从事五金工具生产，目前年产50万把园林刀剪、钳子100万把。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2018年9月7日通过江苏省张家港发展和改革委员会备案（张发改备[2018]891号）；于2020年3月委托江苏环球嘉惠环境科学研究所有限公司编制了环境影响报告表；于2020年4月23日通过苏州市行政审批局审批（苏行审环评[2020]10098号）。

（三）投资情况

本项目总投资100万元人民币。

（四）验收范围

张家港市玖特五金工具制造有限公司五金工具生产项目，本次主要针对五金工具生产项目的生产线及环保设施进行验收。

二、工程变动情况

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）：**1、环保设施发生变化：**环评里为布袋除尘装置，实际为水喷淋装置。以上变动未导致污染因子及污染物排放量增加，不属于重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目新增生活污水 360t/a，经化粪池预处理后接管至张家港市给排水公司锦丰片区污水处理厂集中处理，尾水达标排入二干河；研磨废水、清洗废水和淬火废水循环回用，不外排。

（二）废气

本项目营运期产生的废气主要为抛光、研磨、打磨、做斜面、磨外型废气经集气罩收集后由水喷淋处理，尾气经 15 米高排气筒排放；淬火废气经油烟净化器处理后无组织排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来自于生产设备运行时产生的噪声，通过设备设施布置在室内并选用低噪声设备、安装减震装置等降噪措施。

（四）固废

本项目生活垃圾委托江苏创美城市服务股份有限公司清运；清洗废液（浓的）、含油手套、废包装材料、废皂化油委托有资质的公司处置。

四、环境保护设施监测情况

受委托，江苏锦诚检测科技有限公司于 2022 年 7 月 9 日-10 日对本项目排污情况进行了验收监测，监测时工况符合验收监测规范要求。监测结果（监测报告编号：JCE-TR-079-04/1/19）表示：本项目污染物排放均满足相应的规定标准限值。本项目废气的排放总量满足环评及审批要求。

五、卫生防护距离

本项目以生产车间向外 50 米设置的卫生防护距离范围内无环境敏感点。

六、排污总量

本项目排放的废水、废气中污染物总量满足环评及批复的要求。

七、验收结论与后续要求

验收结论：按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关规定要求，验收工作组认为：张家港市玖特五金工具制造有限公司五金工具生产项目的环境保护设施和措施满足环评及审批要求，同意通过本项目环境保护“三同时”竣工验收。

后续要求：

- 1、进一步加强废气治理设施的管理，确保持续稳定正常运行。
- 2、进一步强化固体废弃物（危废）的管理。

六、验收工作组人员信息

验收工作组人员名单附后。

张家港市玖特五金工具制造有限公司五金工具生产项目验收组成员名单

| 姓名 | 单位 | 职务、职称 | 身份证号 | 签名 |
|-----|------------------|-------|--------------------|-----|
| 季和清 | 张家港市玖特五金工具制造有限公司 | 经理 | 320521197109162317 | 季和清 |
| 李玲 | 张家港市创远环振科技有限公司 | 职员 | 320582197904282029 | 李玲 |
| 杨超群 | 江苏环球泰惠环振科学仪器有限公司 | 职员 | 320582198611264826 | 杨超群 |
| 王珂 | 江苏锦城检测科技有限公司 | 经理 | 321521184706240017 | 王珂 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |